



Kommunstyrelsen

2023-10-30

379

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 19.00-21.00		
Beslutande	Lars Forsgren	(s), ordförande	
	Gunilla Bäckström	(s)	
	Göte Renberg	(s)	
	Margoth Holmqvist	(v)	
	Ingrid Tagesdotter	(v)	
	Leif Andersson	(c)	
	Martin Nilsson	(c)	
	Per Ågren	(sd)	
	Agneta Starefeldt	(s), tjug ers	
	Kristoffer Vesterberg	(s), tjug ers	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef, § 294 Jens Johansson, konsult, § 294 Anne Enoksson, näringslivsstrateg, 294 Lena Ruth, kommunchef Inga Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Martin Nilsson		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2023-11-01, kl 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 292-294
		Inga Sandström	
	Ordförande	_____	
		Lars Forsgren	
	Justerande	_____	
		Martin Nilsson	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-10-30		
Datum då anslaget sattes upp	2023-11-02	Datum då anslaget tas ned	2023-11-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	_____		
	Inga Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning

Ks § 292

Fastställande av dagordning

Ks § 293

Val av justerare samt tid och plats för justering

Ks § 294

Dnr 00260/2023

311

Problem vid färdigställande av ombyggnad VA-ledningar Prostgatan m.fl. -
Entreprenadavtal 1



Fastställande av
dagordning

Ks § 292

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs.



Ks § 293

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

Kommunstyrelsens beslut

1. Martin Nilsson utses att justera protokollet.
2. Ingrid Tagesdotter utses som ersättare.
3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2023-11-01
kl. 15.00



Ks § 294

Dnr 00260/2023

311

Problem vid
färdigställande av
ombyggnad VA-ledningar
Prostgatan m.fl. -
Entreprenadavtal 1

Sammanfattning

Arvidsjaur kommun upphandlade 2020 ett gatu- och va-projekt som omfattade del av Gamla landsvägen, Villavägen samt del av Prostgatan. Anbud från lokal entreprenör antogs och arbetet påbörjades 2020.

På grund av en rad olika incidenter är entreprenaden på Prostgatan till dags datum fortfarande inte klart och således ej heller godkänt vid slutbesiktning. Brister finns som behöver åtgärdas innan projektet kan färdigställas och avslutas. En oberoende utredning har genomförts som visar på att vissa brister kan härledas direkt till entreprenören medan andra kan anses vara incidenter som entreprenören inte kunnat förutse och som försvårat entreprenaden.

Representanter från Arvidsjaur kommun och entreprenören har träffats vid ett flertal tillfällen men det är svårt att hitta en gemensam lösning som accepteras av bägge parter.

I dagsläget ser den ekonomiska situationen ut så här:

Medel som hålls inne av kommunen (utförandefel enligt kontrakt)	868 823 kr
Vite 1 (enligt kontrakt, betalas av entreprenören)	243 719 kr
Vite 2 (enligt kontrakt, betalas av entreprenören)	1 116 662 kr

Parterna har svårt att komma till en lösning och projektet anses samtidigt av stor principiell betydelse varför det under hösten 2023 överlämnats till kommunstyrelsen.

Under sammanträdet sammanfattar kommunchef Lena Ruth de förslag till lösningar som finns i nuläget:

1. Arvidsjaur kommun håller inne de medel de har rätt till samt håller fast vid viteskraven i enlighet med kontraktet och entreprenören står för avhjälpandet
2. Arvidsjaur kommun betalar ut 868 823 kr till entreprenören innan start med Prostgatan och del av resterande innehållna medel efter att arbetet påbörjats. Innan arbetet påbörjas måste avtal skrivas där hantering av felavhjälpning fastställs, såväl tekniskt-/utförandemässigt som ekonomiskt.
3. Arvidsjaur kommun betalar endast ut de innehållna medlen utifrån felavhjälpandets framskridning, vilket innebär att entreprenören bekostar hela åtgärds paketet.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av samhällsbyggnadschef Åsa Andersson
Muntlig föredragning av konsult Jens Johansson
Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Erika Harr
Utredning av konsult Jens Johansson

Utdragsbestyrkande



Ks § 294, forts.

*Problem vid
färdigställande av
ombyggnad VA-ledningar
Prostgatan m.fl. -
Entreprenadavtal 1*

Yrkanden under sammanträdet

Leif Andersson (c)

- Kommunchefen får i uppdrag att utreda konsekvenser för de tre alternativ som föreslagits, samt om något ytterligare alternativ kommer som kan vara relevant.
- Till utredningen ska tillföras en konsekvensanalys utifrån ekonomiska och samhällsaspekter tas fram, samt vilket förslag som förordas med motiv.
- Utredningen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 november.

Per Ågren (sd)

- Bifall till alternativ 2.
- En kontrollant ska finnas på plats under hela projektet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden, varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Leif Anderssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda konsekvenser för de tre alternativ som föreslagits, samt om något ytterligare alternativ kommer som kan vara relevant.
2. Till utredningen ska tillföras en konsekvensanalys utifrån ekonomiska och samhällsaspekter tas fram, samt vilket förslag som förordas med motiv.
3. Utredningen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 november.

Beslutet skickas till:
. Kommunchef

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av samhällsbyggnadschef Åsa Andersson
Muntlig föredragning av konsult Jens Johansson
Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Erika Harr
Utredning av konsult Jens Johansson

Utdragsbestyrkande

